Inoffizielle deutsche Übersetzung, zu Demonstrationszwecken erstellt. Layout vereinfacht; dies ist nicht das Originaldokument. Original: tijhuisingenieurs.nl/files/ti20332-pres-03-technieken-bij-de-pilots-1-v2.pdf

Nordseite Südseite

ca. 2 m

Nordseite Südseite

ca. 2 m

Nordseite Südseite

4.0

Nordseite Südseite

4.0

Nordseite Südseite

Techniken bei den Pilotprojekten

Pilot 1 Wasserschilf

Diese Ablagerungsfläche liegt nahezu vollständig unter Wasser. Die Fläche befindet sich im nördlichen Kievitsbuurt. Ziel ist es, die Fläche zu einem Schilfland zu entwickeln.

Vorgehensweise

Wir errichten an der Wasserlinie eine offene Beschoeiung mit einer Gording.

Dadurch entsteht ein Unterwasserbecken.

Wir testen zwei verschiedene Techniken:

1. Wir bringen Baggergut in das Unterwasserbecken ein.

2. Wir bringen kein Baggergut ein.

Pilot 2 Verbindung zweier Äcker

Diese beiden Äcker werden miteinander verbunden: Riet-Inseln mit Schilf und Schilfufern an der Südseite der Äcker. Äcker im südlichen Kievitsbuurt.

Vorgehensweise

Wir schneiden den bestehenden Acker zurück und entfernen die Stümpfe.

Wir testen zwei verschiedene Techniken:

1. Wir setzen an der Südseite etwa 4 m vor dem bestehenden Ufer eine Pfahlreihe mit Schotten. Darin platzieren wir eine schwimmende Konstruktion mit Schilf und Wasserpflanzen.

2. Wir setzen an der Südseite eine Pfahlreihe mit Flechtwerk aus Reisig dazwischen. Zwischen den Pfahlreihen platzieren wir verankerte Strohballen, auf denen Schilf wachsen kann.

Pilot 3 Pflegemaßnahmen

Ziel ist die Entstehung von Kraggen: schwimmende Schilfinseln. Ruhiger Standort im südlichen Kievitsbuurt.

Vorgehensweise

Wir schneiden den bestehenden Acker zurück und entfernen die Stümpfe.

Wir schaffen zusätzliche Öffnungen in der bestehenden Beschoeiung an der Südseite, damit Landschilf leichter ins Wasser wachsen kann.

Techniek 1 Technik 1 Techniek 2 Technik 2

Foto locatie Fotostandort

Foto locatie Fotostandort