Inoffizielle deutsche Übersetzung, zu Demonstrationszwecken erstellt. Layout vereinfacht; dies ist nicht das Originaldokument. Original: tijhuisingenieurs.nl/files/ti20332-pres-04-technieken-bij-de-pilots-2-v3.pdf

4.0

bestehende

Legakker

Nordseite Südseite

Nordseite Südseite

4.0 bestehende Legakker

Nordseite Südseite

4.0 bestehende Legakker

4.0

Nordseite Südseite

bestehende

Legakker

Nordseite Südseite

4.0 bestehende Legakker

4.0 versunkene Legakker

Nordseite Südseite

Techniken bei den Pilotprojekten

Pilot 4 Schutzufer entlang einer stark befahrenen Schifffahrtsroute

Ein naturfreundliches Ufer entlang einer anerkannten Schifffahrtsroute im nördlichen Kievitsbuurt. Die Legakker wird mit einem einseitigen (südlichen) Schilfufer versehen.

Vorgehensweise

Wir schneiden den bestehenden Akker zurück und entfernen die Baumstümpfe.

Wir bringen eine Beschoeiung an (zwei Techniken).

Die Beschoeiung wird mit Maisgewebe oder Jutegewebe abgedeckt.

Baggergut einbringen.

Wenn das Baggergut konsolidiert ist, pflanzen wir Schilf.

Nach 4-5 Jahren entfernen wir die Beschoeiung bis unter die Wasserlinie und arbeiten die Böschung ab.

Wir verwenden zwei Beschoeiungstechniken:

1. Wir setzen eine Pfahlreihe mit Brettern und einem Holm, zwischen denen wir Baggergut einbringen. Nach einigen Jahren entfernen wir das oberste Brett zwischen den Pfählen.

2. Die zweite Technik ähnelt der ersten. Wir setzen eine geschlossene Pfahlreihe mit einem Holm. Der Holm bleibt über Wasser erhalten.

Pilot 5 Schilfwachstum in Kombination mit Baggergut

Legakker im nördlichen Kievitsbuurt. Innerhalb des Pilotprojekts werden verschiedene Mengen Baggergut angewendet.

Vorgehensweise

Wir schneiden den bestehenden Akker zurück und entfernen die Baumstümpfe.

Wir setzen eine geschlossene Pfahlreihe.

Die Pfahlreihe wird mit Maisgewebe oder Jutegewebe abgedeckt.

Es werden verschiedene Mengen Baggergut eingebracht.

Wenn das Baggergut konsolidiert ist, pflanzen wir Schilf.

Nach 4-5 Jahren entfernen wir die Beschoeiung bis unter die Wasserlinie und arbeiten die Böschung ab.

Wir testen drei verschiedene Tiefen für das Schilfwachstum:

1. Wir bringen Baggergut ein, bis die Wassertiefe innerhalb der Pfähle 0,35 m beträgt.

2. Zwischen die Pfahlreihe bringen wir (abgestorbene) (Weiden-)Zweige ein. Wir bringen Baggergut ein, bis die Wassertiefe innerhalb der Pfähle 0,35 m beträgt.

3. Wir bringen Baggergut auf zwei verschiedenen Niveaus ein. Zwischen den Pfahlreihen setzen wir verankerte Strohballen.

Pilot 6 Sanierung der Legakker und Anlage eines schützenden Vorufers

Anlage einer Legakker und eines Vorufers auf der Südseite mit einer Böschung von 1:5 im nördlichen Kievitsbuurt.

Vorgehensweise

Im Abstand von 4 Metern zur Legakker setzen wir eine geschlossene Pfahlreihe.

Die Pfahlreihe wird mit Maisgewebe oder Jutegewebe abgedeckt.

Wir bringen Baggergut ein.

Wenn das Baggergut konsolidiert ist, legen wir eine Böschung (Neigung) von 1:5 an, auf der Schilf gepflanzt wird.

Nach 4-5 Jahren entfernen wir die Beschoeiung bis unter die Wasserlinie und arbeiten die Böschung ab. Die Pfahlreihe drücken wir weg.

Nordseite: Vor die bestehende Beschoeiung wird eine neue Beschoeiung bis über Wasser gesetzt.

Technik 1 Technik 2

Technik 1 Technik 2 Technik 3

Fotostandort

Fotostandort

Fotostandort